

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยศรีราชาเหนือ - ห้วยวังบง (บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓)	√			๒๑๑,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูวิทย์ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายนอง บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรประชา ๒ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๓๖๒,๐๐๐	๓๖๒,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายแต็บ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑ มี.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านหมอปู - ตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำสวย (ถนนสายห้วยตาด) บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๓๖๒,๐๐๐	๓๕๓,๕๔๘.๘๒	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยมิตรประชา ๒ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างศาลเจ้าปู่บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๓๔๐,๗๐๐	๓๔๐,๗๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างสะพาน คลองส่งน้ำ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรลงหินคลุกสาย ดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗	√			๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเพ็ญ มะแว - ตลาดสดเทศบาล บ้านเพ็ญ หมู่ที่ ๒	√			๔๘๙,๐๐๐	๔๖๖,๓๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตซอย สมานฉันทน์ บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๑๔๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนบริเวณศูนย์การ เรียนรู้ บ้านเพ็ญ หมู่ที่ ๒	√			๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยมิตร สัมพันธ์ ๓ บ้านชำพู่ หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√			๕๐๐,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอน เจ้าปู่ บ้านชำพู่ หมู่ที่ ๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	√			๑,๑๙๙,๐๐๐	๑,๑๓๙,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			๗,๓๒๔,๔๐๐	๖,๗๗๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	√			๑,๘๘๐,๔๐๐	๑,๕๕๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√			๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๙	ค่าป่วยการอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่น	√			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			๓๐,๐๐๐	๖,๕๑๒.๗๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	√			๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๖๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗
๒๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการตลาดสดและ ผู้ประกอบการสุขาภิบาล อาหาร	√			๓๐,๐๐๐	๒,๓๖๐	พ.ค. ๒๕๖๗
๒๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน	√			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒๕	เงินสำรองจ่าย	√			๑๐๘,๕๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	√			๖๘๙,๙๗๐	๖๘๙,๙๗๐	พ.ค. ๒๕๖๗
๒๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๘	เงินสมทบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	√			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในและ ภายนอกเทศบาลตำบลน้ำ สวย	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการฝึกอบรมการ จัดการความรู้เพื่อพัฒนา องค์กร	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง	√			๑๙๐,๐๐๐	๑๖๒,๘๗๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการพัฒนาความรู้ คุณภาพชีวิตและศึกษาดู งานโรงเรียนผู้สูงอายุ ภูผาล้อมน้ำสวย	√			๑๓๐,๐๐๐	๑๐๕,๙๒๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๓	โครงการฝึกอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			๔๐,๐๐๐	๑๐,๙๕๒	๖ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
๓๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุนการจัด ประชาคมแผนพัฒนา เทศบาล	√			๑๐,๐๐๐	๙,๑๕๐	๒๓ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	√			๑๐,๐๐๐	๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๖	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	√			๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ผา ล้อมคัฟ	√			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗
๓๘	อุดหนุนโรงเรียนน้ำสวย พิทยาสรรพ์	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๗
๓๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพี้ยชำ พุกวิทยา	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗
๔๐	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	√			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗
๔๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำสวย)	√			๕๐๓,๑๗๕	๓๙๗,๕๘๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเพี้ยชำ พุกวิทยา (ค่าอาหาร กลางวัน)	√			๙๔๖,๐๐๐	๘๐๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔๓	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔๔	โครงการจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	√			๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๓๙	ก.ค. ๒๕๖๗
๔๕	โครงการส่งเสริมประเพณีดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทย	√			๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗
๔๖	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓ (เลี้ยวขึ้น - เลี้ยวลง)	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗
๔๗	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านวังแคน หมู่ที่ ๗ (เลี้ยวขึ้น - เลี้ยวลง)	√			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗
๔๘	โครงการส่งเสริมประเพณีดอนเจ้าปู่ บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒ และบ้านซำพู่ หมู่ที่ ๘ (เลี้ยวขึ้น - เลี้ยวลง)	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗
๔๙	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	√			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗
๕๐	โครงการเยาวชนไทยใจบรรพชาถวายองค์ราชันย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	√			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗
๕๑	ค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย	√			๒๔๐,๐๐๐	๒๑๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	√			๑๐,๐๐๐	๓,๐๕๐	ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๗
๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√			๑๐,๐๐๐	๕,๔๔๔	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกขอยตากุ้ง บ้านน่าน้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุดการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรลงหินคลุกซอย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำสวย บ้าน เพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๒๐๘,๑๐๐	๒๐๘,๑๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรลงหินคลุกสาย หนองปลาตุ๊กแดง - ห้วย ทรายเหนือ - เพี้ยภูมะแฉ	√			๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำขอยมิตรประชา ๒ (ช่วง ที่ ๒) บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗
๕๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ตลาดสด - ห้วยตาด บ้าน เพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๘๕,๔๐๐	๘๕,๔๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรลงหินคลุกสาย ห้วยข้าวหลาม - ปากพู่	√			๒๙๑,๐๐๐	๒๙๑,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๖๐	โครงการก่อสร้างลาน เอกรงค์ประสงค์แอสฟัลท์ ติกคอนกรีต	√			๒๒๑,๖๐๐	๒๒๑,๖๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำถนนเพี้ย - ภูมะแฉจาก ซอยแยกตลาดสด บ้านเพี้ย หมู่ที่ ๒	√			๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายตระกูล บ้านนา น้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๖๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านยายแขก บ้านนา น้ำมัน หมู่ที่ ๓	√			๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗